更新日　2023/4/14

ばいじんの除去を行なった年月日

※　液中燃焼方式であり焼却排ガスは水中を通過した後排出されるため、ばいじんの堆積はありません。
定期点検で排ガス出口のフィルター濾布を交換しています。

実施年月日	実施内容	備考
2022.11.14	ガスフィルターの沪布全数交換を実施	
	（次回は2023年11月に濾布を交換予定。前後の差圧確認を継続していく。）	